



**Информация
о ходе исполнении утвержденной
инвестиционной программы
за 2 квартала 2020 года**

Анализ исполнения инвестиционной программы по итогам 6 месяцев 2020 года

Инвестиционная программа Товарищества на 2016-2020 гг. утверждена совместным приказом ДКРЕМиЗК МНЭ РК по Карагандинской области и ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Карагандинской области» от 18.09.2015 года № 242-ОД.

➤ Совместным приказом ДКРЕМ ЗКиПП МНЭ РК по Карагандинской области и ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Карагандинской области» от 13.11.2017 года № 133-ОД утверждена корректировка инвестиционной программы на 2017-2020 гг.

Наименование мероприятий	Ед. изм.	Утвержденная инвестиционная программа на 2020 год					
		План (год)		Факт (6 месяцев)		% исполне ния	Пояснения
		кол- во	сумма, тыс.тенге, без НДС	кол- во	сумма, тыс.тенге, без НДС		
Реконструкция тепловых сетей от насосных №113,117	работа	1	149 558		71 829	48%	Инвестиционная программа утверждена исполнением на год. Выполнение работ по реконструкции началось после окончания отопительного сезона, т.е. в мае текущего года
Реконструкция насосной станции мкрн. 29	работа	1	50 446		0	0%	
Реконструкция насосной станции № 27	работа	1	50 598		0	0%	
Итого			250 603		71 829	29%	

Анализ исполнения инвестиционной программы по итогам 6 месяцев 2020 года (продолжение)

№ п/п	Показатели эффективности, надежности и качества	факт полугодия, предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего полугодия	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
1	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	71%	70%	71%	-	
2	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	25,0%	24,9%	24,9%	100%	
3	Снижение аварийности на реконструируемом участке, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	2 дефекта	0 дефектов	0 дефектов	100%	

Мероприятия по исполнению инвестиционной программы на 2020 год находятся на стадии реализации. Показатель снижения физического износа основных фондов будет достигнут после завершения реализации мероприятий.



Реконструкция проводится путем замены изношенных участков трубопровода посредством применения предизолированной трубы в бесканальной прокладке

Период реализации проекта - 2018-2020 гг.

В 2018-2019 гг. в рамках инвестиционной программы выполнена реконструкция сетей протяженностью 1 432 м