

программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

**Информация субъекта естественной монополии  
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)  
на 2020 год**  
**ТОО "Теплотранзит Караганда"**  
(наименование субъекта)  
**передача и распределение тепловой энергии**  
(вид деятельности)

Утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 133-ОД от 13.11.2017 г.

| Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс.тенге |                                                   |                                                 |                                      |                             |                                                                |                             |                      |                    |                  |                                                                                                                                                                                                     |            |                    |                  |                             |            |                    |                             |            |                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------|-----------------------------|------------|--------------------|-----------------------------|------------|------------------------------------|--|
| № п/п                                                                                                     | Наименование мероприятий                          | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |                             | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге (без НДС) |                             | собственные средства |                    |                  |                                                                                                                                                                                                     |            | заемные средства   |                  |                             |            | Бюджетные средства |                             |            | Нерегулируемая (иная) деятельность |  |
|                                                                                                           |                                                   |                                                 | план на 2020 год                     | факт за 5 месяцев 2020 года | план на 2020 год                                               | факт за 5 месяцев 2020 года | отклонение           | причины отклонения | план на 2020 год | факт за 5 месяцев 2020 года                                                                                                                                                                         | отклонение | причины отклонения | план на 2020 год | факт за 5 месяцев 2020 года | отклонение | план на 2020 год   | факт за 5 месяцев 2020 года | отклонение |                                    |  |
| 1                                                                                                         | 2                                                 | 3                                               | 4                                    | 5                           | 6                                                              | 7                           | 8                    | 9                  | 10               | 11                                                                                                                                                                                                  | 12         | 13                 | 14               | 15                          | 16         | 17                 | 18                          | 19         |                                    |  |
| Проект инвестиционной программы на 2020 год                                                               |                                                   |                                                 |                                      |                             |                                                                |                             |                      |                    |                  |                                                                                                                                                                                                     |            |                    |                  |                             |            |                    |                             |            |                                    |  |
| 1                                                                                                         | Реконструкция тепловых сетей от насосных №113,117 | м                                               | 1 361,5                              | 1 025,0                     | 149 558                                                        | 71 829                      | 149 558              | 71 829             | -77 729          | Инвестиционная программа утверждена исполнением на год. Выполнение работ по реконструкции тепловых сетей и насосных станций началось после окончания отопительного сезона, т.е. в мае текущего года | -          | -                  |                  |                             | -          | -                  | -                           | -          |                                    |  |
| 2                                                                                                         | Реконструкция насосной станции Мхрн 29            | работа                                          | 1                                    | -                           | 50 446                                                         | 0                           | 50 446               | 0                  | -50 446          |                                                                                                                                                                                                     | -          | -                  | -                |                             |            | -                  | -                           | -          | -                                  |  |
| 3                                                                                                         | Реконструкция насосной станции № 27               | работа                                          | 1                                    | -                           | 50 598                                                         | 0                           | 50 598               | 0                  | -50 598          |                                                                                                                                                                                                     | -          | -                  | -                |                             |            | -                  | -                           | -          | -                                  |  |
| Всего на 2020 год                                                                                         |                                                   |                                                 |                                      |                             | 250 603                                                        | 71 829                      | 250 603              | 71 829             | -178 773         |                                                                                                                                                                                                     |            |                    |                  |                             |            |                    |                             |            |                                    |  |

Генеральный директор ТОО "Теплотранзит Караганда" \_\_\_\_\_ Ибрагимов А.С.

28.05.2020 г.

Продолжение Приложения № 4  
к Правилам утверждения инвестиционных  
программ (проектов) субъекта естественной  
монополии, их корректировки, а также  
проведения анализа информации об их исполнении

| № п/п | Показатели эффективности, надежности и качества                                                                                                  | факт года<br>(полугодия),<br>предшествующего<br>отчетному периоду | план (год) | факт текущего<br>года (полугодия) | Оценка<br>достижения<br>показателей<br>эффективности и<br>надежности и<br>качества | Причины<br>(обоснование)<br>недостижения<br>показателей<br>эффективности, и<br>надежности и<br>качества |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 71%                                                               | 70%        | 71%                               | -                                                                                  | -                                                                                                       |
| 2     | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)                                         | 25,0%                                                             | 24,9%      | 24,9%                             | 100%                                                                               | -                                                                                                       |
| 3     | Снижение аварийности на реконструируемом участке, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)           | 2 дефекта                                                         | 0 дефектов | 0 дефектов                        | -                                                                                  | -                                                                                                       |
|       |                                                                                                                                                  |                                                                   |            |                                   |                                                                                    |                                                                                                         |

Генеральный директор ТОО "Теплотранзит Караганда" \_\_\_\_\_ Ибрагимов А.С.

28.05.2020 г.

**Примечание:** Мероприятия по исполнению инвестиционной программы на 2020 год находятся на стадии реализации. Показатели эффективности, надежности и качества будут достигнуты после завершения реализации мероприятий.