



Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы за 4 квартала 2020 года

Анализ исполнения инвестиционной программы по итогам 11 месяцев 2020 года

Инвестиционная программа Товарищества на 2016-2020 гг. утверждена совместным приказом ДКРЕМиЗК МНЭ РК по Карагандинской области и ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Карагандинской области» от 18.09.2015 года № 242-ОД.

- Совместным приказом ДКРЕМ ЗКиПП МНЭ РК по Карагандинской области и ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Карагандинской области» от 13.11.2017 года № 133-ОД утверждена корректировка инвестиционной программы на 2017-2020 гг.

Наименование мероприятий	Ед. изм.	Утвержденная инвестиционная программа на 2020 год					
		План (год)		Факт (11 месяцев)		% исполне ния	Пояснения
		кол- во	сумма, тыс.тенге, без НДС	кол- во	сумма, тыс.тенге, без НДС		
Реконструкция тепловых сетей от насосных №113,117	работа	1	149 558		84 062	56%	Инвестиционная программа утверждена исполнением на год. В настоящее время работы по реконструкции сетей находятся на стадии завершения, ведутся работы по благоустройству участка.
Реконструкция насосной станции мкрн. 29	работа	1	50 446		0	0%	
Реконструкция насосной станции № 27	работа	1	50 598		0	0%	
Итого			250 603		84 062	34%	

Анализ исполнения инвестиционной программы по итогам 11 месяцев 2020 года (продолжение)

№ п/п	Показатели эффективности, надежности и качества	факт полугодия, предшествую щего отчетному периоду	план (год)	факт текущего полугодия	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективност и, надежности и качества
1	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	71%	70%	70%	100%	
2	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	25,0%	24,9%	24,9%	100%	
3	Снижение аварийности на реконструируемом участке, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	2 дефекта	0 дефектов	0 дефектов	100%	



Реконструкция проводится путем замены изношенных участков трубопровода посредством применения предизолированной трубы в бесканальной прокладке

Период реализации проекта - 2018-2020 гг.

В 2018-2019 гг. в рамках инвестиционной программы выполнена реконструкция сетей протяженностью 1 432 м