



**Информация  
о ходе исполнения утвержденной  
инвестиционной программы  
за 1 квартал 2021 года**

# Анализ исполнения инвестиционной программы по итогам 1-го квартала 2021 года

Инвестиционная программа Товарищества на 2021-2025 гг. утверждена совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области и ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Карагандинской области» от 20.10.2020 года № 154-ОД.

| Наименование мероприятий   | Ед. изм. | Утвержденная инвестиционная программа на 2021 год |                                 |                  |                                 |                  |   |
|--|----------|---|---------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|---|
|  |          | План (год)  |                                 | Факт (1 квартал) |                                 | % исполне<br>ния | Пояснения   |
|  |          | кол-<br>во  | сумма,<br>тыс.тенге,<br>без НДС | кол-<br>во       | сумма,<br>тыс.тенге,<br>без НДС |                  |   |
| Приобретение и установка запорно-регулирующей арматуры для технической модернизации тепловых сетей | шт       | 11  | 52 592                          |                  | -                               | 0%               | Инвестиционная программа утверждена исполнением на год, в настоящее время проводятся конкурсные процедуры государственных закупок |
| Разработка ПСД «Реконструкция тепловых сетей от узла смешения ул.Архитектурная 13»                 | работа   | 1   | 12 870                          |                  | -                               | 0%               |   |
| Итого  |          |   | 65 462                          |                  | -                               | 0%               |   |

# Анализ исполнения инвестиционной программы по итогам 1-го квартала 2021 года (продолжение)

| №<br>п/п | Целевые показатели эффективности, надежности и качества  | Вес целевого показателя, % |                            | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества                       |
|----------|--|----------------------------|----------------------------|--|---|
|          |  | Принято на отчетный год    | Фактически за отчетный год |  |   |
| 1        | Улучшение гидравлических режимов и повышение качества теплоснабжения потребителей  | 10,72                      | -                          | 0%   | Мероприятия по исполнению инвестиционной программы на 2021 год находятся на стадии реализации.            |
| 2        | Обеспечение возможности проведения реконструкции тепловой сети для повышения надежности и улучшения качества теплоснабжения потребителей | 8,32                       | -                          | 0%   | Показатели эффективности, надежности и качества будут достигнуты после завершения реализации мероприятий. |