



**Информация
о ходе исполнения утвержденной
инвестиционной программы
за 3 квартала 2021 года**

Анализ исполнения инвестиционной программы по итогам 9 месяцев 2021 года

Инвестиционная программа Товарищества на 2021-2025 гг. утверждена совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области и ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Карагандинской области» от 20.10.2020 года № 154-ОД.

Наименование мероприятий	Ед. изм.	Утвержденная инвестиционная программа на 2021 год					
		План (год)		Факт (9 месяцев)		% исполне ния	Пояснения
		кол- во	сумма, тыс.тенге, без НДС	кол- во	сумма, тыс.тенге, без НДС		
Приобретение и установка запорно-регулирующей арматуры для технической модернизации тепловых сетей	шт	11	52 592	11	35 683	68%	Мероприятие исполнено полностью, полученная экономия по результатам конкурсных процедур будет направлена на реализацию доп.мероприятий
Разработка ПСД «Реконструкция тепловых сетей от узла смещения ул.Архитектурная 13»	работа	1	12 870		-	0%	Инвестиционная программа утверждена исполнением на год, договор заключен, осуществляется выполнение работ
Итого			65 462		35 683	55%	

В рамках мероприятия приобретены и установлены на тепловых сетях 10 дисковых поворотных затворов диам. 500-800 мм и 1 шаровый балансировочный кран диам. 150 мм



Анализ исполнения инвестиционной программы по итогам 9 месяцев 2021 года (продолжение)

№ п/п	Целевые показатели эффективности, надежности и качества	Вес целевого показателя, %		Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
		Принято на отчетный год	Фактически за отчетный год		
1	Улучшение гидравлических режимов и повышение качества теплоснабжения потребителей	10,72	10,72	100%	Мероприятия по исполнению инвестиционной программы на 2021 год находятся на стадии реализации.
2	Обеспечение возможности проведения реконструкции тепловой сети для повышения надежности и улучшения качества теплоснабжения потребителей	8,32	-	0%	Показатели эффективности, надежности и качества будут достигнуты после завершения реализации мероприятий.