



**Информация  
о ходе исполнения утвержденной  
инвестиционной программы  
за 1 квартал 2022 года**

# Анализ исполнения инвестиционной программы по итогам 1-го квартала 2022 года

Инвестиционная программа Товарищества на 2021-2025 гг. утверждена совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области и ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Карагандинской области» от 20.10.2020 года № 154-ОД.

Наименование мероприятий	Ед. изм.	Утвержденная инвестиционная программа на 2022 год					
		План (год)		Факт (1 квартал)		% исполнения	Пояснения
		кол-во	сумма, тыс.тенге, без НДС	кол-во	сумма, тыс.тенге, без НДС		
Реконструкция тепловых сетей от узла смешения ул.Архитектурная 13	м	713	75 067	-	-	0%	Инвестиционная программа утверждена исполнением на год, в настоящее время проводятся конкурсные процедуры государственных закупок
Итого			75 067		-	0%	

# Анализ исполнения инвестиционной программы по итогам 1-го квартала 2022 года (продолжение)

№ п/п	Целевые показатели эффективности, надежности и качества	Вес целевого показателя, %		Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
		Принято на отчетный год	Фактически за отчетный год		
1	Снижение износа основных средств	16,19%	-	0%	Мероприятие по исполнению инвестиционной программы на 2022 год находится на стадии реализации.
2	Повышение качества теплоснабжения потребителей	16,19%	-	0%	Показатели эффективности, надежности и качества будут достигнуты после завершения реализации мероприятия.