



Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы за 4 квартала 2021 года

Анализ исполнения инвестиционной программы по итогам 2021 года

Инвестиционная программа Товарищества на 2021-2025 гг. утверждена совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области и ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Карагандинской области» от 20.10.2020 года № 154-ОД.

Наименование мероприятий	Ед. изм.	Утвержденная инвестиционная программа на 2021 год					
		План (год)		Факт (год)		%	Пояснения
		кол-во	сумма, тыс.тенге, без НДС	кол-во	сумма, тыс.тенге, без НДС		
Приобретение и установка запорно-регулирующей арматуры для технической модернизации тепловых сетей	шт	11	52 592	11	35 683	68%	Мероприятия исполнены полностью, полученная экономия по результатам конкурсных процедур направлена на реализацию доп.мероприятий
Разработка ПСД «Реконструкция тепловых сетей от узла смешения ул.Архитектурная 13»	работа	1	12 870	1	11 154	87%	
<u>Дополнительные мероприятия за счет полученной экономии</u>							
Приобретение Прицепа 9855-20	шт			1	3 909		Экономия в сумме 18 625 тыс.тенге, полученная по результатам тендерных процедур по утвержденным мероприятиям при 100%-ном их исполнении, была полностью направлена на реинвестирование
Приобретение Трассоискателя комплект vLoc3-Pro	шт			1	1 920		
Капитальный ремонт спецтехники (3 ед.)	работа			1	10 184		
Приобретение и монтаж GPS оборудования	работа			1	2 850		
Итого			65 462		65 700	100%	

Приобретение и установка запорно-регулирующей арматуры для технической модернизации тепловых сетей

В рамках мероприятия приобретены и установлены на тепловых сетях 10 дисковых поворотных затворов диам. 500-800 мм и 1 шаровый балансировочный кран диам. 150 мм



Анализ исполнения инвестиционной программы по итогам 2021 года (продолжение)

№ п/п	Целевые показатели эффективности, надежности и качества	Вес целевого показателя, %		Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
		Принято на отчетный год	Фактически за отчетный год		
1	Улучшение гидравлических режимов и повышение качества теплоснабжения потребителей	10,72	10,72	100%	
2	Обеспечение возможности проведения реконструкции тепловой сети для повышения надежности и улучшения качества теплоснабжения потребителей	8,32	8,32	100%	